

COMUNE DI BORGIO CHIESE
PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE N. 157
DI DATA 07.08.2024

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO:	APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE PER I "LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI FRANAMENTO DELLA STRADA COMUNALE CHE CONDUCE AL "SERBATOIO POZZE" A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE DELLA COMUNITÀ DI BRIONE E ALLA CENTRALINA MINIDROELETTICA." CUP: J37H2400003000
-----------------	---

L'anno duemilaventiquattro, addì sette del mese di agosto, nella residenza municipale, il sottoscritto responsabile servizio tecnico, settore lavori pubblici

A S S U M E

la seguente determinazione.

OGGETTO:	APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE PER I "LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI FRANAMENTO DELLA STRADA COMUNALE CHE CONDUCE AL "SERBATOIO POZZE" A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE DELLA COMUNITÀ DI BRIONE E ALLA CENTRALINA MINIDROELETTRICA." CUP: J37H24000030007
-----------------	---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
SETTORE LAVORI PUBBLICI**

Premesso che:

- in data 02/12/2023 a seguito delle piogge torrenziali accadute nella notte tra il venerdì 01/12/2023 e sabato 02/12/2023 la strada comunale all'altezza di circa 1000 m.s.l.m. in località Frata sopra l'abitato di Brione nel comune di Borgo Chiese, è stata oggetto di uno smottamento che ha compromesso la stabilità della stessa.
- la strada compromessa è l'unica via di accesso più veloce e sicura al "Serbatoio Fratte" (codice SIR SRB00010441) dell'impianto di acqua potabile a servizio della comunità di Brione nel periodo invernale e primaverile ed è inoltre attiva a monte dello stesso serbatoio la centralina minidroelettrica identificata con codice SIR IDR01223820, che richiede un controllo periodico per il corretto funzionamento.

Considerato che è stato trasmesso al Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza il "Verbale di somma urgenza", con richiesta di delega ad eseguire i lavori, registrato con prot. 9344 del 15/12/2023 e il successivo "Verbale integrativo" registrato con prot. 9569 del 28/12/2023 redatti a cura del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di Borgo Chiese nel quale sono state descritte tutte le criticità riscontrate e gli interventi previsti per ripristinare la sicurezza della viabilità interessata dalle calamità.

Preso atto che con prot. 241 del 10/01/2024 è pervenuto agli atti il "Verbale di sopralluogo ed accertamento prot. PAT/13086 dd.8 gennaio 2024 dal Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza in cui è stata accertata la somma urgenza da parte del medesimo servizio

Considerato che:

- con determinazione n. 14/2024 a firma del Responsabile del servizio Tecnico viene affidato al geologo Piergiorgio Pizzedaz con sede a Trento l'incarico per la redazione della perizia geologica-geotecnica per un importo di € 3.010,90 + contributo previdenziale 4% e imposta di bollo di € 2,00 per complessivi € 3.133,34;
- con determinazione n. 16/2024 a firma del Responsabile del servizio Tecnico viene affidato all'ing. Davide Canetti dello studio Alpeas con sede a Borgo Chiese l'incarico per la redazione della progettazione esecutiva, direzione dei lavori e contabilità finale per un importo di € 20.461,78 + contributo previdenziale 4% ed IVA 22% per complessivi € 25.961,91;
- con determinazione di aggiudicazione n. 17/2024 a firma del Responsabile del servizio Tecnico viene affidato all'ing. Fabrizio Bugna con sede a Valdaone l'incarico per la gestione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per un importo di € 7.549,73 + contributo previdenziale 4% ed IVA 22% per complessivi € 9.579,10;
- con determinazione n. 18/2024 a firma del Responsabile del servizio Tecnico viene affidato alla ditta GG Service sas con sede a Torbole s/G l'incarico per l'esecuzione di indagine sismica Masw2D per un importo di € 898,00 ed IVA 22% per complessivi € 1.095,56.
- con determinazione n. 51/2024 a firma del Responsabile del servizio Tecnico viene affidato all'ing. Gianfranco Giovanelli dello studio NEXUS! tecnici associati con sede in Storo l'incarico per collaudo strutturale per un importo di € 3.120,00 + contributo previdenziale 4% ed IVA 22% per complessivi € 3.958,66.

- con determinazione 21/2024 del Responsabile del servizio Tecnico-settore lavori pubblici viene “approvato il verbale di somma urgenza redatto dall’ufficio tecnico comunale, del verbale di sopralluogo redatto dal servizio prevenzione rischi della pat e approvazione in linea tecnica della perizia dei lavori ai sensi art. 53, comma 3 L.P. 23/1993”.
Con medesima determinazione è stato approvato il quadro economico dei lavori menzionati come di seguito suddiviso:

A IMPORTO PER LAVORI	PROGETTO
importo dei lavori	118.465,85 €
oneri sicurezza	8.713,27 €
TOTALE IMPORTO LAVORI	127.179,12 €
B SOMME A DISPOSIZIONE	
B1 Imprevisti 10%	12.717,91 €
B2 SPESE TECNICHE	
B2a PFTE_Geologica	3.010,90 €
B2b Indagini sismiche	898,00 €
B2c Progetto esecutivo ed esecuzione dei lavori	20.461,78 €
B2d Verifiche e collaudi	5.048,45 €
B2e Coordinamento della sicurezza CSP-CSE	7.549,73 €
TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	49.686,77 €
C ONERI FISCALI	
C1 contributo integrativo 4% di B2c, B2d, B2e,	1.322,40 €
C2 contributo integrativo 4% di B2a	120,44 €
IVA 22% lavori e imprevisti	30.777,35 €
IVA 22% spese tecniche B2b, B2c, B2d, B2e e contributo integrativo C1	7.761,68 €
C3 imposta di bollo su spese geologo	2,00 €
Contributo ANAC	250,00 €
TOTALE IMPORTO ONERI FISCALI	40.233,87 €
TOTALE COMPLESSIVO	217.099,75 €

- con determinazione n.38 del 16.02.2024 i lavori sono stati affidati alla ditta Battocchi Giorgio srl, con sede legale e amministrativa in località Dazio – 38091 Valdaone (TN) C.F. e P.IVA 01889490221 per un importo pari a 110.054,77, oltre oneri della sicurezza di Euro 8.713,27 e Iva come per legge, per complessivi € 144.897,01.

Vista la determinazione del dirigente n. 2167 d.d. 01/03/2024 registrata al protocollo 1984 del 07.03.2024 in cui è stata disposta la concessione del contributo per l’esecuzione dei lavori per un contributo di € 156.806,31, pari al 80% della spesa ammissibile.

Vista la determinazione n.70 del 14.03.2024 di autorizzazione all’impresa Battocchi Giorgio srl di Valdaone – aggiudicataria dei lavori di somma urgenza, ad affidare in subappalto alla ditta Tarolli Paolo & C. snc di Castel Condino i lavori che necessitano l’utilizzo di escavatore tipo ragno per un importo di € 5.516,51.

Vista la determinazione n.71 del 14.03.2024 di autorizzazione all’impresa Battocchi Giorgio srl di Valdaone – aggiudicataria dei lavori di somma urgenza, ad affidare in subappalto alla ditta Pittigher Danzio di Andalo i lavori di perforazione in terreno sciolto per un importo di € 11.158,65.

Visto il verbale di consegna dei lavori prot.n. 1110 del 07.02.2024.

Visto il verbale di sospensione n. 01 dei lavori dd. 23.02.2024 e verbale di ripresa del 18.03.2024.

Acquisita dal direttore dei lavori la seguente documentazione a fine lavori:

- il certificato di ultimazione dei lavori e la relazione a strutture ultimate registrati a protocollo 3671 del 03/05/2024;

- il certificato di collaudo statico a firma dell'ing. Gianfranco Giovanelli registrato a protocollo 3682 del 03/05/2024;
- il certificato di regolare esecuzione e il certificato di pagamento protocollati al n. 5382 di data 26.06.2024; lo Stato finale dei Lavori, il libretto delle misure, il registro di contabilità, il sommario del registro di contabilità e i disegni di contabilità protocollati al n. 5019 di data 13.06.2024; il quadro riepilogativo dell'intervento protocollato al n. 6492 di data 07.08.2024;

Vista la contabilità finale dei lavori e relativo quadro di raffronto tra strato di progetto con ribasso e stato finale dalla quale si evince che a fronte del costo totale di progetto dell'opera (al netto del ribasso della ditta affidataria) di € 205.812,09, il quadro economico finale dell'intervento ammonta ad € 167.508,30, come da riepilogo sotto riportato

A		LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA	PROGETTO CON RIBASSO	STATO FINALE
A.1		Importo lavori (cat. OS21)	118 465,85 €	105 014,51 €
	A.1a	Ribasso contrattuale del 7,10%	8 411,08 €	7 456,03 €
	A.1b	Importo dei lavori (cat. OS21) da contratto	110 054,77 €	97 558,48 €
A.2		Oneri di sicurezza - non soggetti a ribasso -	8 713,27 €	5 287,80 €
A.3		Arrotondamento credito impresa ad 1 € (A.1b+A.2)		102 846,00 €
TOTALE LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA (A.3)			118 768,04 €	102 846,00 €
B		SOMME A DISPOSIZIONE	PROGETTO	STATO FINALE
B.1		Imprevisti (10% di A.1b+A.2)	11 876,80 €	0,00 €
B.2		Spese tecniche		
	B.2a	PFTE_Geologica	3 010,90 €	3 010,90 €
	B.2b	Indagini sismiche	898,00 €	898,00 €
	B.2c	Progetto esecutivo ed Esecuzione dei lavori	20 461,78 €	20 461,78 €
	B.2d	Verifiche e collaudi	5 048,45 €	3 120,00 €
	B.2e	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	7 549,73 €	7 549,73 €
B.3		Cassa previdenziale 4% su spese tecniche di geologica, progetto esecutivo e ed esecuzione dei lavori, collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (B.2a+B.2c+B.2d+B.2e)		
	B.3a	su spese tecniche di progetto esecutivo ed esecuzione dei lavori, verifiche e collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (B.2c+B.2d)	1 322,40 €	943,27 €
	B.3b	su spese tecniche di geologo e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (B.2a+B.2e)	120,44 €	422,43 €
B.4		Oneri fiscali 22% su lavori, imprevisti, spese tecniche e cassa previdenziale (A+B.1+B.2b+B.2c+B.2d+B.3a)	36 503,55 €	28 219,19 €
B.5		imposta di bollo su geologica (B.2a)	2,00 €	2,00 €
B.6		Contributo ANAC	250,00 €	35,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6)			87 044,04 €	64 662,30 €
TOTALE (A+B)			205 812,09 €	167 508,30 €

Visto che con la contabilità finale inviata dal direttore dei lavori, è stato emesso certificato di pagamento di data 14.05.2024 pari all'importo dello stato finale dei lavori di € 102.846,00 al quale aggiungere l'IVA di legge al 22%= € 125.472,12.

Attesa la natura e la necessità dell'intervento, la congruità e la completezza degli atti allegati alla contabilità dei lavori e dato atto che gli stessi sono stati compiuti nel rispetto delle indicazioni della direzione lavori.

Constatato che la spesa per la parte della progettazione e direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza, le indagini sismiche e i lavori sono già stati impegnati con le determinate di aggiudicazione al codice di bilancio 10052.02.03135 del bilancio finanziario 2024/2026, (imputazione all'anno 2024).

Constatato che:

- la spesa complessiva del geologo di € 3.133,34 compresa cassa ed IVA di legge è già stata liquidata con mandato n. 667 del 07/05/2024;
- la spesa complessiva del collaudatore di € 3.958,66 compresa cassa ed IVA di legge è già stata liquidata con mandato n. 839 del 17/06/2024;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione della contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione dei lavori, del quadro di raffronto tra stato di progetto e stato finale e della documentazione allegata alla contabilità.

Ritenuto altresì necessario procedere con la liquidazione delle prestazioni mancanti, quali progettista e direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza, impresa affidataria, ditte autorizzate al subappalto e ditta che ha eseguito le indagini sismiche.

Verificata la regolarità contributiva della ditta Battocchi Giorgio srl nei confronti di INPS, INAIL e CNCE, tramite DURC_INAIL_44973105, scadenza validità 03.12.2024.

Verificata la regolarità contributiva della ditta G.G. SERVICE SRL nei confronti di INPS e INAIL, tramite DURC_INAIL_44523448, scadenza validità 06.11.2024.

Verificata la regolarità contributiva della ditta TAROLLI PAOLO & C. SNC nei confronti di INPS, INAIL e CNCE, tramite DURC_INAIL_44538656, scadenza validità 07.11.2024.

Verificata la regolarità contributiva della ditta Pittigher Danzio - C.F. PTTDNZ58A01F187G nei confronti di INPS, INAIL e CNCE, tramite DURC_INPS_42003174, scadenza validità 21.11.2024.

Verificato che dott. Ing. Canetti Davide alla data del 18.07.2024 risulta in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria, come da attestazione inviata da Inarcassa in data 18.07.2024 registrata al protocollo municipale in data 19.07.2024 al n. 6012; DURC non erogabile in quanto svolge l'attività professionale senza dipendenti.

Verificato che dott. Ing. Bugna Fabrizio alla data del 25.06.2024 risulta in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria, come da attestazione inviata da Inarcassa in data 25.06.2024 registrata al protocollo municipale in pari data al n. 5359; DURC non erogabile in quanto svolge l'attività professionale senza dipendenti.

Richiamati i decreti di nomina dei responsabili di servizio.

Dato atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 dd. 19.12.2023 è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) 2024/2026.

Dato atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 dd. 19.12.2023 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026 e la nota integrativa.

Visto l'atto programmatico di indirizzo 2024 (bilancio di previsione finanziario 2024-2026), approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 17.01.2024.

Vista la deliberazione nr. 71 del 31.07.2023, esecutiva, con la quale la Giunta comunale adottava il Piano Integrato di Attività e Organizzazione triennio 2023/2025 (P.I.A.O.).

Vista la deliberazione n. 47 del 29.04.2024, esecutiva, con la quale la Giunta comunale adottava il Piano Integrato di Attività e Organizzazione triennio 2023/2025 (P.I.A.O.), aggiornamento 2024.

Vista la L.P. 09.12.2015, n. 18, recante "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979".

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Visto il Regolamento di contabilità comunale.

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m..

Visto lo Statuto comunale,

Tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

1. Di approvare, per quanto sopra esposto in premessa, il certificato di regolare esecuzione, la contabilità finale e rispettivi allegati dell'intervento di "LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI FRANAMENTO DELLA STRADA COMUNALE CHE CONDUCE AL "SERBATOIO POZZE" A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE DELLA COMUNITÀ DI BRIONE E ALLA CENTRALINA MINIDROELETTRICA" trasmessa dal direttore lavori e registrata agli atti con prot. n. 5019 di data 13.06.2024 e n. 5382 di data 26.06.2024, per l'importo complessivo finale arrotondato dei lavori al netto del ribasso di € 102.846,00 + IVA22%.
2. Di approvare il collaudo statico delle strutture trasmesso dal collaudatore e registrato agli atti con prot. n. 3682 del 03/05/2024.
3. Di approvare il sotto riportato quadro riepilogativo di raffronto della spesa finale sostenuta rispetto allo stato di progetto con ribasso, protocollato al n. 6086 di data 23.07.2024

A LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA		PROGETTO CON RIBASSO	STATO FINALE
A.1	Importo lavori (cat. OS21)	118 465,85 €	105 014,51 €
	A.1a Ribasso contrattuale del 7,10%	8 411,08 €	7 456,03 €
	A.1b Importo dei lavori (cat. OS21) da contratto	110 054,77 €	97 558,48 €
A.2	Oneri di sicurezza - non soggetti a ribasso -	8 713,27 €	5 287,80 €
A.3	Arrotondamento credito impresa ad 1 € (A.1b+A.2)		102 846,00 €
TOTALE LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA (A.3)		118 768,04 €	102 846,00 €
B SOMME A DISPOSIZIONE		PROGETTO	STATO FINALE
B.1	Imprevisti (10% di A.1b+A.2)	11 876,80 €	0,00 €
B.2	Spese tecniche		
	B.2a PFTE_Geologica	3 010,90 €	3 010,90 €
	B.2b Indagini sismiche	898,00 €	898,00 €
	B.2c Progetto esecutivo ed Esecuzione dei lavori	20 461,78 €	20 461,78 €
	B.2d Verifiche e collaudi	5 048,45 €	3 120,00 €
	B.2e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	7 549,73 €	7 549,73 €
B.3	Cassa previdenziale 4% su spese tecniche di geologica, progetto esecutivo e ed esecuzione dei lavori, collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (B.2a+B.2c+B.2d+B.2e)		
	B.3a su spese tecniche di progetto esecutivo ed esecuzione dei lavori, verifiche e collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (B.2c+B.2d)	1 322,40 €	943,27 €
	B.3b su spese tecniche di geologo e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (B.2a+B.2e)	120,44 €	422,43 €
B.4	Oneri fiscali 22% su lavori, imprevisti, spese tecniche e cassa previdenziale (A+B.1+B.2b+B.2c+B.2d+B.3a)	36 503,55 €	28 219,19 €
B.5	imposta di bollo su geologica (B.2a)	2,00 €	2,00 €
B.6	Contributo ANAC	250,00 €	35,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6)		87 044,04 €	64 662,31 €
TOTALE (A+B)		205 812,09 €	167 508,31 €

4. Di specificare che a rendicontazione finale dei lavori, c'è stata un'economia di spesa di € 15.922,04+IVA 22%= € 19.424,89 rispetto all'importo di contratto iniziale.

5. Di liquidare, ai sensi dell'art.119, c. 11 del D.Lgs 36/2023, all'impresa Tarolli Paolo & C. s.n.c. (C.F. e P.IVA 00622370229), con sede in via Garibaldi 2 Castel Condino (TN), giusta autorizzazione ai lavori di subappalto con determinazione n. 70 del 14.03.2024, la somma NETTA di Euro 3.870,00, come risulta da fatture dalla stessa emesse nei confronti della impresa Battocchi Giorgio srl ed acquisite al prot. n. 6466 del 06/08/2024.
6. Di liquidare, ai sensi dell'art.119, c. 11 del D.Lgs 36/2023, all'impresa Pittigher Danzio (C.F. PTTDNZ58A01F187G e P.IVA 00850010224), con sede in via Pegorar 24/A Andalo (TN), giusta autorizzazione ai lavori di subappalto con determinazione n. 71 del 14.03.2024, la somma NETTA di Euro 11.158,65, come risulta da fattura dalla stessa emessa nei confronti della impresa Battocchi Giorgio srl ed acquisita al prot. n. 6465 del 06/08/2024.
7. Di liquidare all'impresa Battocchi Giorgio srl, con sede legale e amministrativa in località Dazio – 38091 Valdaone (TN) C.F. e P.IVA 01889490221 la fattura in atti al rep. 486 del 26/06/2024 che al netto degli importi autorizzati in subappalto, di cui ai commi 5 e 6, risulta pari a lordi Euro 110.443,47.- (Euro 87.817,35 + IVA 22%).
8. Di liquidare al coordinatore della sicurezza ing. Fabrizio Bugna con sede legale in Valdaone via cortesia, 16, CF BGNFRZ85B19L378Y e P.IVA 02246830224 la somma di lordi Euro 7.851,72, come risulta da fattura in atti al rep. 459 del 24/06/2024 (CUP: J37H24000030007 - CIG: B06BE4D84A).
9. Di liquidare al progettista e direttore dei lavori ing. Canetti Davide dello studio Alpeas Ingegneri Associati con sede a Borgo Chiese (Tn), Via Roma 49/A, P.IVA 02695320222 la somma di lordi Euro 25.961,91, come risulta da fattura in atti al rep. 553 del 23/07/2024 (CUP: J37H24000030007 - CIG: B06BE79C98).
10. Di liquidare alla ditta GG Service con sede legale a Nago-Torbole via bellavista, 33, CF/P.IVA 01999920224 la somma di lordi Euro 1.095,56, come risulta da fattura in atti al rep. 556 del 23/07/2024 (CUP: J37H24000030007 - CIG: B016D5B1DF).
11. Di procedere con la liquidazione del contributo ANAC di € 35,00 determinato ai sensi della delibera Anac n. 621 del 20 dicembre 2022 e secondo le procedure vigenti.
12. Di imputare l'importo di spesa derivante dai punti 5,6,7,8,9,10,11 di € 160.416,31 al codice di bilancio 10052.02.03135 del bilancio finanziario 2024/2026, (imputazione all'anno 2024), precedentemente impegnato con i provvedimenti in premessa richiamati.
13. Di autorizzare il servizio finanziario allo svincolo di tutte le economie di spesa, del ribasso d'asta e degli impieghi per un totale di € 46.134,53 impegnati con le determinazioni in premessa richiamate al codice di spesa 10052.02.03135 del bilancio finanziario 2024/2026 (anno di esigibilità 2024) e ciò a seguito delle liquidazioni di cui ai punti precedenti.
14. Di provvedere alla trasmissione di tutta la documentazione allegata alla contabilità finale, fatture, atti di liquidazione e atto di approvazione della contabilità finale al Servizio Prevenzione Rischi per l'erogazione del contributo concesso.
15. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente determinazione sono ammessi:
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5, 13 e 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Ing. Giada Sartori

VISTO attestante la copertura finanziaria, ai fini del controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m...

Lì 07.08.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Floriani Erika
(firmato digitalmente)