

COMUNE DI BORGO CHIESE
PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE N. 39
DI DATA 17.03.2025

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO SUL VERSANTE OVEST, CHE HA PROVOCATO IL DISTACCO PARZIALE DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE SITUATA SOPRA L'ABITATO DI CONDINO, DOVE PASSANO IN SOTTOTRACCIA I SOTTOSERVIZI, NONCHÉ UNA FRANA CHE HA LAMBITO UN EDIFICIO RESIDENZIALE – EVENTO DEL 30 E 31 MARZO 2024.
APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL COMPUTO METRICO INTEGRATIVO ALLA VARIANTE N.1 DEI LAVORI, APPROVATA CON DETERMINAZIONE 219/2024.
CUP: J37H24001260007. CIG: B245C0D0C1 - CIG: B485F69F15.

L'anno duemilaventicinque, addì diciassette del mese di marzo, nella residenza municipale, il sottoscritto responsabile del servizio tecnico, settore lavori pubblici

A S S U M E

la seguente determinazione

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO SUL VERSANTE OVEST, CHE HA PROVOCATO IL DISTACCO PARZIALE DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE SITUATA SOPRA L'ABITATO DI CONDINO, DOVE PASSANO IN SOTTOTRACCIA I SOTTOSERVIZI, NONCHÉ UNA FRANA CHE HA LAMBITO UN EDIFICIO RESIDENZIALE – EVENTO DEL 30 E 31 MARZO 2024.

APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL COMPUTO METRICO INTEGRATIVO ALLA VARIANTE N.1 DEI LAVORI, APPROVATA CON DETERMINAZIONE 219/2024.

CUP: J37H24001260007. CIG: B245C0D0C1 - CIG: B485F69F15.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO SETTORE LAVORI PUBBLICI

RICHIAMATA:

- la determinazione n.123 del 07.06.2024 di “approvazione verbale di somma urgenza redatto dall’ufficio tecnico comunale, del verbale di sopralluogo redatto dal servizio prevenzione rischi della PAT e approvazione in linea tecnica della perizia dei lavori ai sensi art. 53, comma 3 l.p. 26/1993 e regolarizzazione incarichi e impegno di spesa per interventi eseguiti di prima urgenza ai sensi art. 53, comma 2 di medesima legge”;
- la determinazione n. 142 del 08.07.2024 di integrazione della determinazione n.123/2024 in quanto per mero errore di scrittura materiale all’interno della determinazione n.123/2024, al punto 12 del dispositivo è stato approvato in linea tecnica il quadro economico dei lavori di € 404.554,54 anziché di € 405.065,38 e al punto13 è stata impegnata la spesa comprensiva dell’Iva al 22% per un totale di € 309.616,55 al codice 10052.02.23708 del bilancio finanziario 2024-2026 anziché di € 310.127,39.
- la determinazione n. 143 del 08.07.2024 di affidamento dei lavori alla ditta specializzata MA.RI SRL ai sensi art. 53 l.p. 26/1993 e art. 140 del d.lgs. 36/2023 per un importo di contratto pari a € 225.120,53+IVA di legge e il contratto registrato con Rep. 44/2024;
- la determinazione n. 219 del 29.11.2024 attinente all’”Approvazione in linea tecnica della perizia di variante n. 1 dei lavori. Modifica contratto ditta MA.RI srl ai sensi art. 120, comma 1, lett. c) e comma 2 del d.lgs 36/2023. CIG: B485F69F15. Modifica contratto geol. Lorenzi Germano ai sensi art. 120, comma 1, lett. c) e comma 2 DEL D.LGS 36/2023.”

RILEVATO che in data 26.02.2025 con nostro prot. 1725 è stata inviata al Servizio Prevenzione Rischi e CUE Ufficio Pianificazione e Lavori di Prot. Civile una comunicazione di un secondo intervento in urgenza di rifacimento tratto fognario a valle dello smottamento per rilevazione rottura rinvenuta in data 21.02.2025.

EVIDENZIATO che a seguito del sopralluogo effettuato dal responsabile dell'UTC e dal Direttore dei Lavori, le rotture e fessurazioni sul tratto di tubo di convogliamento delle acque reflue posizionato sotto il cono di frana sono causate dai distacchi rocciosi e dal volume franato nella primavera del 2024.

PRECISATO che il tecnico di APOP ha collaborato nella verifica ispettiva.

RISCONTRATA la necessità di intervenire in urgenza con il ripristino del secondo tratto fognario, prevedendo di fatto un aumento di sole quantità del primo tratto fognario di cui alla prima variante.

APPURATO che sussistono tutti i presupposti, le ragioni giuridiche e le condizioni per poter procedere con la modifica del contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art.120, comma 1, lettera c) e comma 3, lettera b) del D.Lgs 36/2023, alle medesime condizioni della precedente variante approvata con determinazione 219 del 29.11.2024

ACQUISITA agli atti con prot. 1768 di data 26/02/2025 la planimetria generale e il computo metrico integrativo che quantifica l'importo aggiuntivo dei lavori per il ripristino del tratto fognario rotto e fessurato in € 9.480,23 a cui applicare il ribasso dell'8% come da contratto iniziale, per un importo netto di € 8.721,81.

PRECISATO che all'interno del quadro complessivo dell'intervento, così come approvato con determinazione n. 219/2024, non vi è aumento di spesa in quanto si attinge dalla voce imprevisti nelle somme a disposizione dell'Amministrazione.

COMUNE DI BORGIO CHIESE							
LAVORI IN SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DEL DISSESTO A VALLE DELLA VECCHIA STRADA COMUNALE PER BRIONE							
VARIANTE 1							
QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO TRA APPALTO E VARIANTE N.1							
INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISI		PROGETTO APPALTATO		VARIANTE N.1		RAFFRONTO	
		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI							
A1) Lavori a misura appalto (IVA 22%)	Euro	242 123,67		270 819,54		28 695,87	
A2) Lavori a misura fognatura a monte (IVA 10%) - DET. 219/2024	Euro			74 328,21		74 328,21	
A3) Lavori a misura in urgenza fognatura 21.02.2025	Euro			9 480,23		9 480,23	112 504,31
sconto applicato 8%	Euro	- 19 369,89		- 28 370,24			- 9 000,34
TOTALE LAVORI TOTALE NETTO	Euro		222 753,78		326 257,74		103 503,97
A3) ONERI PER LA SICUREZZA	Euro	2 366,75					
TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA A3)	Euro		2 366,75		2 366,75		-
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI E DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	Euro		225 120,53		328 624,49		103 503,97
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE							
B1) Imprevisti	Euro	9 507,43		24 126,07		14 618,65	
B2) Spese tecniche progetto completo, geologia e D.L. + variante	Euro	41 015,53		55 588,97		14 573,44	
B3) Servizio già eseguito per rilievo planialtimetrico con drone	Euro	3 600,00		3 600,00		-	
B4) Servizio già eseguito per indagini geofisiche	Euro	3 000,00		3 000,00		-	
B5) Lavori già eseguiti di imperiosa urgenza - ditta Tarolli	Euro	2 966,00		2 966,00		-	
B6) Lavori di imperiosa urgenza di disaggio, disbosco e posa protezioni per l'abitazione già eseguiti da ditta MA.RI srl (al netto dello sconto del 10% patuito)	Euro	22 264,65		22 264,65		-	
B7) Lavori già eseguiti di imperiosa urgenza - ditta Mosca	Euro	3 187,23		3 187,23		-	
B8) spese collaudo	Euro			3 500,00		3 500,00	
B9) ANAC	Euro	250,00		285,00		35,00	
IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	Euro		85 790,84		118 517,92		32 727,09
C) ONERI FISCALI							
C1) Contributo integrativo Cassa Previdenza Proff (4% di B2+B3+B8)	Euro	1 784,62		2 507,56		722,94	
C2) Iva 22% su lavori e imprevisti (A1+A3+B1)	Euro	51 618,15		60 642,29		9 024,14	
C3) Iva 10% su lavori fognatura a monte (A2+A3)	Euro			7 710,38		7 710,38	
C4) Iva 22% su sp. tec., indagini in sito e contr. Integr. (B2:B7+B8+C1)	Euro	17 119,97		21 255,17		4 135,20	
IMPORTO COMPLESSIVO ONERI FISCALI	Euro		70 522,74		92 115,40		21 592,66
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A+B+C	Euro		381 434,10		539 257,81		157 823,71

VISTO l'art. 4 bis della l.p. 2/2016 "Sistema informatico provinciale per l'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità in materia di contratti pubblici" a mente del quale ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza nell'ambito dei contratti pubblici, le pubblicazioni sul sito istituzionale dell'amministrazione aggiudicatrice possono essere assolte con la pubblicazione del collegamento ipertestuale all'osservatorio provinciale dei contratti pubblici. Ritenuto doveroso pertanto, ai sensi dell'art.85 del D.L. n. 36/2023, dell'art. 4 bis, l.p. 2/2016 nonché dell'art. 1, co. 32, l. n. 190/2012 pubblicare il risultato della procedura di affidamento dell'appalto.

ACQUISITI agli atti il Durc On Line della MA.RI. srl protocollo INAIL_44519787 – scadenza validità 04.06.2025, con il quale viene attestata la regolarità contributiva della ditta nei confronti INPS, INAIL e CNCE.

VERIFICATO che la competenza a disporre in ordine all'affidamento dell'incarico di cui al presente provvedimento è riservata al responsabile del servizio tecnico-settore lavori pubblici.

DATO ATTO che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti dello scrivente Responsabile né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, nella versione vigente.

VISTO l'art. 4 bis della l.p. 2/2016 "Sistema informatico provinciale per l'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità in materia di contratti pubblici" a mente del quale ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza nell'ambito dei contratti pubblici, le pubblicazioni sul sito istituzionale dell'amministrazione aggiudicatrice possono essere assolte con la pubblicazione del collegamento ipertestuale all'osservatorio provinciale dei contratti pubblici.

RITENUTO doveroso, pertanto, ai sensi dell'art.85 del D.L. n. 36/2023, dell'art. 4 bis, l.p. 2/2016 nonché dell'art. 1, co. 32, l. n. 190/2012 pubblicare il risultato della procedura di affidamento dell'appalto.

ACCERTATA la disponibilità a bilancio.

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2025-2027 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30.12.2024.

VISTO il Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30.12.2024.

VISTO l'atto programmatico di indirizzo 2024 (bilancio di previsione finanziario 2024-2026), approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 17.01.2024.

VISTA la deliberazione n. 47 del 29.04.2024, esecutiva, con la quale la Giunta comunale adottava il Piano Integrato di Attività e Organizzazione triennio 2023/2025 (P.I.A.O.), aggiornamento 2024.

VISTA la L.P. 09.12.2015, n. 18, recante "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979".

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

VISTO il Regolamento di contabilità comunale.

VISTO il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m..

VISTA la normativa nazionale e provinciale in materia di contratti pubblici precedentemente citata.

VISTO lo Statuto comunale,

D E T E R M I N A

1. Di ritenere quanto esposto in precedenza parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. Di ritenere la presente determinazione parte integrativa della precedente determinazione n. 219/2024 e di precisare che si è reso necessario intervenire con urgenza nel rifacimento di un secondo tratto di collettore fognario, in aggiunta al primo tratto autorizzato con precedente determinazione n. 219/2024, aumentando di fatto la quantità di alcune lavorazioni;
3. Di approvare in linea tecnica, per quanto meglio espresso in premessa ed anche al fine dell'ottenimento del contributo provinciale, il computo metrico integrativo netto già ribassato dell'8% di € 8.721,81= lordi € 9.593,99 e la planimetria generale acquisiti con prot. 1768 di data 26/02/2025 con indicato il secondo tratto fognario da sostituire per i lavori di somma urgenza in oggetto.
4. Di approvare il seguente quadro economico aggiornato:

COMUNE DI BORGHI CHIESE							
LAVORI IN SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DEL DISSESTO A VALLE DELLA VECCHIA STRADA COMUNALE PER BRIONE							
VARIANTE 1							
QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO TRA APPALTO E VARIANTE N.1							
INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISI		PROGETTO APPALTATO		VARIANTE N.1		RAFFRONTO	
		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI							
A1) Lavori a misura appalto (IVA 22%)	Euro	242 123,67		270 819,54		28 695,87	
A2) Lavori a misura fognatura a monte (IVA 10%) - DET. 219/2024	Euro			74 328,21		74 328,21	
A3) Lavori a misura in urgenza fognatura 21.02.2025	Euro			9 480,23		9 480,23	112 504,31
sconto applicato 8%	Euro	- 19 369,89		- 28 370,24			- 9 000,34
TOTALE LAVORI TOTALE NETTO	Euro		222 753,78		326 257,74		103 503,97
A3) ONERI PER LA SICUREZZA							
TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA A3)	Euro	2 366,75		2 366,75		2 366,75	-
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI E DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	Euro		225 120,53		328 624,49		103 503,97
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE							
B1) Imprevisti	Euro	9 507,43		24 126,07		14 618,65	
B2) Spese tecniche progetto completo, geologia e D.L. + variante	Euro	41 015,53		55 588,97		14 573,44	
B3) Servizio già eseguito per rilievo planialtimetrico con drone	Euro	3 600,00		3 600,00		-	
B4) Servizio già eseguito per indagini geofisiche	Euro	3 000,00		3 000,00		-	
B5) Lavori già eseguiti di imperiosa urgenza - ditta Tarolli	Euro	2 966,00		2 966,00		-	
B6) Lavori di imperiosa urgenza di disaggio, disbosco e posa protezioni per l'abitazione già eseguiti da ditta MA.RI srl (al netto dello sconto del 10% patuito)	Euro	22 264,65		22 264,65		-	
B7) Lavori già eseguiti di imperiosa urgenza - ditta Mosca	Euro	3 187,23		3 187,23		-	
B8) spese collaudo	Euro			3 500,00		3 500,00	
B9) ANAC	Euro	250,00		285,00		35,00	
IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	Euro		85 790,84		118 517,92		32 727,09
C) ONERI FISCALI							
C1) Contributo integrativo Cassa Previdenza Proff (4% di B2+B3+B8)	Euro	1 784,62		2 507,56		722,94	
C2) Iva 22% su lavori e imprevisti (A1+A3+B1)	Euro	51 618,15		60 642,29		9 024,14	
C3) Iva 10% su lavori fognatura a monte (A2+A3)	Euro			7 710,38		7 710,38	
C4) Iva 22% su sp. tec., indagini in sito e contr. Integr. (B2:B7+B8+C1)	Euro	17 119,97		21 255,17		4 135,20	
IMPORTO COMPLESSIVO ONERI FISCALI	Euro		70 522,74		92 115,40		21 592,66
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A+B+C	Euro		381 434,10		539 257,81		157 823,71

5. Di precisare che la modifica del contratto in corso di esecuzione, avviene ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera c) - per effetto di circostanze impreviste ed imprevedibili nel corso dei lavori - e comma 3, lettera b) del D.Lgs 36/2023 – valore di modifica

sotto il 15% del contratto -, intervento concordato con urgenza insieme al Servizio Gestione Impianti della PAT.

6. Di precisare che i lavori del secondo tratto di fognatura, per un importo ribassato di € 8.721,81, riguardando l'intervento non una semplice manutenzione ma il rifacimento ex novo di un tratto di ramale ora compromesso dallo smottamento, ai sensi dell'art. 127-quinquies) e 127-septies) della Tabella A, parte III del DPP 26/10/72 n. 633, possono beneficiare della quota di IVA agevolata al 10%.
7. Di autorizzare la prosecuzione dei lavori aggiuntivi con la ditta aggiudicataria MA.RI. srl con sede in via Masi 2/A, 38093 Contà (Tn), C.F. e P.IVA 01705390225.
8. Di impegnare l'importo lordo di € 9.593,99 al codice 10052.02.23708 del bilancio finanziario 2025-2027, con imputazione, in base al principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011, all'anno 2025, attingendo dagli imprevisti nelle Somme a disposizione dell'Amministrazione senza alterare il quadro economico generale dei lavori già approvato con determinazione n. 219/2024.
9. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000.
10. Di dare che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile di attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.187 CEL e dell'art. 22 del Regolamento Contabilità.
11. Di dare atto che, a pena di nullità assoluta dell'incarico, il tecnico è tenuto ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi degli articoli 3 e 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
12. Di precisare che visto l'importo molto esiguo, non viene ora stipulato atto aggiuntivo ma verrà inglobato all'interno del secondo contratto aggiuntivo per la variante finale, già in previsione.
13. Di dare atto che il legale rappresentante dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto del provvedimento stesso, a norma delle vigenti disposizioni di Legge, e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione. 18.
14. Di dare atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti del funzionario responsabile né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui al codice di comportamento dei dipendenti comunali, nella versione vigente
15. Di dare atto che la ditta è tenuta ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti p approvato con delibera giunta n. 127 dd. 22.12.2022 e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Borgo Chiese nella sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali.

Link: <https://www.comune.borgochiese.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti>

L'inosservanza e/o violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento può essere causa di risoluzione o decadenza dal rapporto.

16. Di assolvere agli adempimenti in materia di COMUNICAZIONI E TRASPARENZA di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023, mediante pubblicazione della presente determinazione a contrarre sull'Osservatorio Provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni ai sensi dell'art. 4 bis della legge provinciale 31 maggio 2012 n. 10.
17. Di stabilire che l'operatore economico è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia", al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento di cui al presente provvedimento; in caso di non ottemperanza ai previsti obblighi, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
18. Di inviare la presente, per competenza, al Servizio Finanziario dell'ente e, per doverosa conoscenza, alla ditta incaricata.
19. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente determinazione sono ammessi:
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5, 13 e 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Sartori ing. Giada

VISTO attestante la copertura finanziaria, ai fini del controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m..

Lì 17.03.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Floriani Erika
(firmato digitalmente)